

4-ЭС/17 от 10.04.2017


К соглашению №4-ЭС/17 от 10.04.2017 г.

Отчет о достижениях целевых показателей результативности использования субсидий по мероприятиям по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения за девять месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент представления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (поискенция)
1.	Замена компрессоров шестереночных (2АФ44Э-53Ш) с эл. двигателем на КОС ул. Шоссейная в дер. Мыза-Ивановка		40 296	35 040	Работы завершены в полном объеме
2.	Замена насоса СМ 250-200-400/6 75 кВт 1500 об/мин. на ГКНС ул. Огородная в дер. Белогорка	Доля уменьшения потребления электрической энергии Расход электроэнергии (кВт*год)	657 000	481 800	Работы завершены в полном объеме

Глава администрации Гатчинского муниципального района

Е.В. Любушкина



Заместитель главы администрации

В.А. Норкин

Директор МБУ «С.К. и Р.КХ и С»

С.Н. Кононов

