


Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за I квартал 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Строительство второй линии напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи д. Вайялово Гатчинского района	Протяженность построенного коллектора, пог.м.	0	0	Исполнение муниципального контракта №014520000417001551 от 04.10.2017г. приостановлено по определению арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 ноября 2017 года
		Уровень строительной готовности объекта %	0	0	

И.о. главы администрации
Гатчинского муниципального района



Дерендяев В.О.

