

к Соглашению № 26-НПЧ-26/16
от «28» апреля 2016 г.

Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий на 01.07.2016

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей			Примечание
			На начало 2016 года	На конец 2016 года	На конец года завершения строительства	
1	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0	0	317	с. Воскресенское-169 д., д. Куровицы – 148 д.
2	Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте	м	0	0	23,4	с. Воскресенское-12,8 д. Куровицы – 10,6
3	Доля протяженности построенных газопроводов в 2016 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0	0	100	
4	Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир / общее кол-во домовладений и квартир x 100%)	%	0	0	100	Макс. уровень газиф-и будет достигнут при условии полн. всех домовладений и квартир, получ. тех. возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии

Директор
МКУ «Служба координации и Р КХ и С»

С.Н.Кононов

