

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году		Подушево в бюджетной в 2016г.	Принято в 2016 году бюджетные обязательства		Выполнение капитальных работ в 2016 году по данным формы КС-3 накопительным порядком	Перечислено средств организациям в 2016 году		Остаток субсидии на лицевых счетах	Примечания (перечень оставшихся видов выполняемых работ, общие сведения о готовности объекта (%), приняты дополнительные обязательства и т.д.)
	Всего	в том числе: в том числе: областной бюджет местный бюджет		Контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2016г.	Всего		
Распределительный газопровод по д. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы)	5 043 250,00	4 791 000,00	0,00	ООО "СНП-КОМПЛЕКС"	МК 03453000186 150000-3 от 29.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приемки работ МК от 14.01.2016 в связи с невыполнением работ по проекту планировки территории и шестью императивными работами, если учесть данные
Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 864 050,00	1 771 000,00	0,00	ООО "СТРОИПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ"	МК 03453000186 15000016-2 от 29.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приемки работ МК от 16.12.2015г. в связи с невыполнением работ по проекту планировки территории и шестью императивными работами, если учесть данные
Итого:	6 907 300,00	6 562 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

Г. Ленинград, ул. Гатчинская, д. 14
 Администрация муниципального района
 Гатчинский район
 Администрация муниципального района
 Ленинградская область
 * * * * *
 Председатель комитета финансов
 Орезова Л.И.
 В. А. Норкин
 ЭКОН. И ИНВЕСТ.

Самостоятель главы администрации
 Матриков Т.Ф.
 Директор МКУ "СНП-КОМПЛЕКС"
 Королов С.Н.