

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году		Исполнено в 2016 году в Ленинградской области в 2016 г.	Принято в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение капитальных работ в 2016 году по данным формам отчетности по исполнению поручений КС-3	Исполнено средств по назначению в 2016 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительства, готовности объекта (%), принятых во исполнение обязательств и т.д.)	
	Всего	в том числе: областного бюджета		местный бюджет	Контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2016г.	Всего	областного бюджета			местного бюджета
Распределительный газопровод по д. Куровина (в том числе проектно-выкательные работы)	5 043 250,00	4 791 000,00	252 250,00	0,00	ООО "С-П-КОМПЛЕКС"	МК 03453000186 150000-3-01 29.09.2015	5 043 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приема-передачи МК от 16.12.2015 г. в связи с необходимостью выполнения работ по монтажу и пуску оборудования в котельной и в здании энергоузелов газораспределительной подстанции
Распределительный газопровод с. Вокресекское (в том числе проектно-выкательные работы)	1 864 050,00	1 771 000,00	93 050,00	0,00	ООО "СТРОЙПРОЕКТ КОДС-А.Л.ИНИ"	МК 03453000186 150000-3-01 01.29.09.2015	1 864 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приема-передачи МК от 16.12.2015 г. в связи с необходимостью выполнения работ по монтажу и пуску оборудования в котельной и в здании энергоузелов газораспределительной подстанции
Распределительный газопровод и газопровод-ввод к п.п.д.ж. доухинос. Приоритный	6 907 300,00	6 562 000,00	345 300,00	0,00			6 907 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	МК без начисления в сентябре 2016г.



В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГМР ОТ 01.07.15
 Р-48 М. ЗАМ. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГМР ПО ЭКОНОМИКЕ-ПРЕДСЕЙ. К. ТА
 ЭКОН. И ИНВЕСТ. В. А. НОРКИН

Глава администрации Луговского муниципального района
 Председатель комитета финансов
 Заместитель главы администрации
 Директор МКУ "А.И.Т.КХИ.С."

Материнов Т.Ф.
 Колотов С.И.