

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за I полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пооянения)
1	Строительство второй линии напорного коллектора от главной кана канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе д. 18А) до канализационных очистных сооружений вблизи д. Вайядово Гатчинского района	Протяженность построенного коллектора, пог.м.	0	0	Исполнение муниципального контракта №014520000417001551 от 04.10.2017г. приостановлено по определению арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13 ноября 2017 года
		Уровень строительной готовности объекта %	0	0	

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

Любушкина Е.В.