

Целевые показатели результативности использования субсидий за I квартал 2018 года  
Гатчинский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				объекты	Примечания
			На начало 2018 г.	На конец 2018 г. после использования субсидий	На конец года завершения строительства	За I кв. 2018 г. (фактическое)		
Строительство распределительных сетей								
1.	Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте	м	0,0	0,0	12 800,00	0,0	с.Воскресенское	Выполнение проекта планировки и межевания территории
			0,0	0,0	10 600,00	0,0	д.Куровицы	Прохождение государственной экспертизы проекта
			800,0	4503,0	4503,0*	1863,5	п.Лукаши	Исполнение МК №014520 00004171616 *уточнение показателя после завершения СМР
2.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0,0	0,0	169	0,0	с.Воскресенское	Выполнение проекта планировки и межевания территории
			0,0	0,0	148	0,0	д.Куровицы	Прохождение государственной экспертизы проекта
			0,0	150	150	70	п.Лукаши	Исполнение МК №01452 000004171616

3.	Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0,0	0,0	100	0,00	с. Воскресенское	-
			0,0	0,0	100	0,0	д. Куровицы	-
			17,76	100	100	41,38	п. Лукаши	-
4.	Уровень газификации населенного пункта (количество газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир x 100%)	%	0,0	0,0	100	0,0	с. Воскресенское	-
			0,0	0,0	100	0,0	д. Куровицы	-
			0,0	69	69	46,66	п. Лукаши	-





Глава администрации Гатчинского муниципального района

Председатель Комитета финансов

Заместитель главы администрации

Директор МКУ «СК и Р КХ и С»



  
 \_\_\_\_\_ Е.В. Любушкина  
  
 \_\_\_\_\_ Л.И. Орехова  
  
 \_\_\_\_\_ В.А. Норкин  
  
 \_\_\_\_\_ С.Н. Кононов