

Целевые показатели результативности использования субсидий за I квартал 2020 года
Гатчинский муниципальный район

Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				Примечание
			На начало 2020 г.	На конец 2020 г.	На конец года завершения строительства	За I квартал 2020 г. (фактическое)	
1.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0/0	0/0	174	0	
2.	Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии)	м	0	0	9 654,70	0	
3.	Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования)	Да/нет	нет	нет	да	нет	-

Глава администрации Гатчинского муниципального района


Председатель Комитета финансов


Заместитель главы администрации


Директор МКУ «УС ГМР»




Л.Н. Нещадим


Л.И. Орехова


Л.И. Абаренко


И.М. Ермолаев