

Отчет Форма
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области
в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за январь-сентябрь 2019 г. (нарастающим итогом)

| п/п | Наименование объекта, мероприятия | Наименование целевого показателя результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) | |
|-----|--|---|---|---|------------------------|--|
| 1. | Строительство напорного канализационного коллектора от пос. Дружная Горка до деревни Лампово | 2019 | Уровень строительной готовности объекта | 0% | 0% | Заключается контракт с единственным участником электронного аукциона |
| | | Пропускная способность | 0 куб. м. | 0 куб. м. | | |
| | | Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов | 0 п. м. | 0 п. м. | | |
| | | 2020 | Уровень строительной готовности объекта | | | |
| | | Пропускная способность | | | | |
| | | Протяженность построенных и/или реконструированных участков линейных объектов | | | | |

И.О. Глава администрации
муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район»

(подпись)

Льобушкина Е.В.
(фамилия, инициалы)

Директор
МКУ «СК и РКХ и С»

(подпись)

Музыкаева Н.В.
(фамилия, инициалы)

Председатель комитета финансов
муниципального образования
«Гатчинский муниципальный район»

(подпись)

Орехова Л.И.
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
МКУ «СК и РКХ и С»

(подпись)

Почапцева Е.А.
(фамилия, инициалы)