

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках

Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности за первое полугодие

таблица 1-

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц, чел., компл., ед. и т.д.)	Значение целевого показателя результативности			
				На начало 2017 г.	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)	На 01.07.2017 г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы	Обеспеченность населения внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией	%	0	0	45	0
		Протяженность построенной дорожной сети	м	0	0	1950,06	0
		Протяженность построенных инженерных сетей	м	0	0	1912,0	0

таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности	
				Дата	Декабрь 2017 г.
1	2	3	4	5	
1	Строительство объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы	Ввод объекта в эксплуатацию	Дата		Декабрь 2017 г.
		Выполнение работ	тыс.руб	127 583,3	

Глава администрации  
Гавриинского муниципального района

Е.В. Лобушкина

Заместитель главы администрации

В.А. Норкин

Директор МКУ «С К и Р КХ и С»

С.Н. Кононов





Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности за первое полугодие

таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, прод., чел., компл., ед. и т.д.)	На начало 2017 г.	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)	На 01.07.2017 г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство системы водоснабжения, в т.ч. проектные работы, дер. Истинка	Проектно-сметная документация	компл.	0	0	1	0
		Обеспечение населения централизованными услугами водоснабжения	%	0	0	100	0

таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности				
				1	2	3	4	8
1	2	3	4	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	8
1	Строительство системы водоснабжения, в т.ч. проектные работы, дер. Истинка	Ввод объекта в эксплуатацию	Дата					декабрь 2017
		Выполнение работ	тыс.руб					1 106,00

Глава администрации  
Гатчинского муниципального района

Е.В. Любушкина

Заместитель главы администрации

В.А. Норкин

Директор МКУ «С К и Р КХ и С»

С.Н. Кононов

