

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году			Получено субсидий в 2016 г.			Принятые в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение капитало-ложений в 2016 году по данным формы КС-3 накопительным порядком	Перечислено средств организациями в 2016 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения отставка и т.д.)
	Всего	в том числе:		0,00	Сумма договора на 2016г.	Контрагент	Номер и дата договора	Всего	в том числе:		0,00				
		областной бюджет	местный бюджет						областного бюджета			местного бюджета			
СМР															
Распределительный газопровод по д. Куровины (в том числе проектно-изыскательные работы)	11 860 790,00	11 267 000,00	593 790,00	0,00	ООО "СН-КОМПЛЕКС"	МК 03453000186 1500008-3 от 29.09.2015	5 043 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приемки МК от 11.01.2016 в связи с необходимостью разработки проекта планировки территории и межведомственного согласования технических заданий
Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательные работы)	8 675 690,00	8 242 000,00	433 690,00	0,00	ООО "СТРОЙПРОЕКТ КОНСАЛДИНГ"	МК 03453000186 15000016-2 от 29.09.2015	1 864 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приемки МК от 16.12.2015 г. в связи с необходимостью разработки проекта планировки территории и межведомственного согласования технических заданий
ИТОГО:	20 536 480,00	19 509 000,00	1 027 480,00	0,00			6 907 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Исполняющий обязанности главы администрации Гатчинского муниципального образования

Деревицкая Р.О.

Председатель комитета финансов

(Handwritten signature)

Орехова Л.И.