

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2016,2017 году

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Значение целевого показателя результативности				
			На начало 2016 г.	На конец 2016 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2016 г. после использования субсидии (плановое)	На конец 2016 г. после использования субсидии (фактическое)	На 06.06.2017г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство распределительный газопровод	м	0	0	5393,0	3494,0	5287,5

таблица 2

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности 2016г.				2017
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ввод объекта в эксплуатацию	дата				На 31.12.2016г. готовность объекта 72%.	На 06.06.2017г. Готовность Объекта 100%
2	Выполнение работ	тыс. руб.				3 572,5	4961,89585



Глава администрации Гагчинского муниципального образования

Председатель Комитета финансов

Заместитель главы администрации по экономике

Директор МКУ «Служба координации и Р КХ и С»

Е.В. Любушкина

Л.И. Орехова

В.А.Норкин

С.Н. Кононов