

7-с РМ 13.03.2014

Целевые показатели результативности использования субсидий за 2017 год.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				Примечания
			На начало 2017 г.	На конец 2017 г. после использования субсидий (плановое)	На конец 2017 г. после использования субсидий (фактическое)	За 12 месяцев 2017 г. (фактическое)	
1	Строительство распределительных сетей						
	Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте	м	3494,0	5393,0	5287,5	5287,5	«Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка. 1 этап. Распределительный газопровод»
	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получающих техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	277,0	366,0	366,0	366,0	«Комплексная компактная застройка и благоустройство территории в дер. Истинка. 1 этап. Распределительный газопровод»

Глава администрации Гатчинского муниципального образования  
 Председатель Комитета финансов  
 Заместитель главы администрации  
 Директор МКУ «СК и РКХ и С»

Е.В. Любушкина  
 Л.И. Орехова  
 В.А. Норкин  
 С.Н. Кононов

