


Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий

в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» за 12 месяцев 2017 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пооянения)
1	Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет	Уменьшение физического и морального износа очистных сооружений (%) Мощность вводимых в эксплуатацию канализационных сооружений м3/сутки Уровень строительной готовности объекта %	70 2200 0	41,5 3218,75 40,75	

Глава администрации Гатчинского муниципального района

Е.В. Побушкина



Заместитель главы администрации

В.А. Норкин

Директор МУП «СК и РКХ и С»

С.Н. Кононов