

№ 20-ЧВ/18 от 02.03.2018 г.

Форма 1

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного  
мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской  
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и  
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  
за 12 месяцев 2018 года

Наименование бюджетополучателя МО «Гатчинский муниципальный район»

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет	Уровень строительной готовности объекта %	70,1	100	Работы завершены в полном объеме
		Мощность вводимых в эксплуатацию канализационных сооружений м3/сутки	3218,75	4700	

Глава администрации Гатчинского муниципального района

Е.В. Любушкина

Председатель комитета финансов

Орехова Л.И.

Директор МКУ «СК и Р КХ и С»

Н.В.Музычева

*Handwritten signature*