

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета Администрации МО "Гатчинский муниципальный район" на 01.09.2017 года  
(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году					Получено субсидий в 2017 г.		Принятие в 2017 году бюджетные обязательства*		Выполнение капитальных работ в 2017 году по данным формам РС-3 накопительными порядком	Перечислено средств организациям в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)				
	Всего	в том числе:			в том числе:		Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2017 г.*		Всего	в том числе:							
1	2	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	3	федеральный бюджет	8	9	10	11	12	федеральный бюджет	областной бюджет	местного бюджета	13	14	15	16	17
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Пламевская средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район, п. Сажкегово, ул. Школьная дом 1	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	ООО «БАРС»	0145300008916000444-0262726-01 от 16.11.2016 г.	5 750 201,54	5 750 201,54	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,00	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки по муниципальному контракту в связи с изменением погодных условий возобновлены с 19.05.2017 года, о чем составлен Акт БИ от 19.05.2017г. Срок предоставления работ составил 5 месяцев. По состоянию на 01.06.2017г. выполняются работы по монтажу освещения и спортоборудования. В части финансирования из местного бюджета 230 тыс. руб. по контракту профинансировано ГРБС-ом в 2016 году в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств не исполненных по контракту в 2016 году из средств областного бюджета составляет 5632500,00 руб., из средств местного бюджета 117701,54 руб. На 1.09.2017г. работы завершены, выполнены в полном объеме, о чем составлен Акт выполненных работ №52 от 31.07.2017г. Оплата произведена, остатка бюджетных обязательств нет.
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» Ленинградская область, Гатчинский район с. Рождественское, ул. Терещенко, д. 2а	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00	ООО «Стройкомплект»	№ 0145300008917000186 от 26 ноября 2017 года	11 212 681,86	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В настоящее время внесены изменения в техническую часть, дата проведения аукциона назначена на 05.06.2017г. (заявлено 5 участника) на 01.04.2017г. смета была готова. От 16.02.2017г. выдано положительное заключение проверки сметной документации ООО "Бюро Экспертиза", 31.03.2017г. Было размещено извещение на проведение аукциона и назначена дата проведения аукциона на 21.04.2017г. Аукцион проведен 8.06.2017г., выиграл подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект». Контракт заключен от 26.06.2017г. Срок выполнения работ в течение 80 дней с момента заключения контракта. Сумма принятых бюджетных обязательств по контракту в 2017 году из средств областного бюджета составляет 11000000,00 руб., из средств местного бюджета 212681,86 руб. На 1.09.2017г. продолжаются работы нулевого цикла.
Итого	16 980 201,54	0,00	16 632 500,00	347 701,54	0,00	5 632 500,00			16 962 883,40	5 750 201,54	5 750 201,54	0,00	5 632 500,00	117 701,54	0,00	5 632 500,00	117 701,54	0,00	

Целевое использование субсидий в сумме

подтверждаем:

Председатель комитета по образованию Гатчинского муниципального района  
 Председатель комитета по финансам Гатчинского муниципального района  
 Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района  
 Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района



05.09.2017  
 05.09.2017  
 05.09.2017