

Отчет

Приложение № 3

Об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета администрации МО "Гатчинский муниципальный район" на 01.11.2017 года
(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году					Получено субсидий в 2017 г.		Приняты в 2017 году бюджетные обязательства*		Выполнение капитальных работ в 2017 году по данным форм КС-3 накопительный порядоком	Перечислено средств организациям в 2017 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных вех выполнения работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причина возникновения отстав и т.д.)
	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	иной бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	Контракт	Номер и дата договора		Сумма договора на 2017 г.*	Всего	федеральный от бюджета	областного бюджета	местного бюджета		
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» Ленинградская область, Гатчинский район с Рождественко, ул. Терещенко, д. 2а	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	000 «БАРС»	0145300008916000444-0262726-01 от 16.11.2016 г.	5 750 201,54	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,00	0,00	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки по муниципальному контракту в связи с изменением погодных условий возобновлены с 19.05.2017 года, о чем составлен Акт от 19.05.2017г. Срок приостановки работ составил 5 месяцев. По состоянию на 01.06.2017г. выполняются работы по монтажу освещения и спортоборудования. В части финансирования из местного бюджета 230 тыс. руб. по контракту профинансировано ГРКС-ом в 2016 году в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств не исполненных по контракту в 2016 году из средств областного бюджета составляет 5632500,00 руб., из средств местного бюджета 117701,54 руб. На 1.09.2017г. работы завершены, выполнены в полном объеме, о чем составлен Акт выполненных работ №2 от 31.07.2017г. Оплата произведена, остатка бюджетных обязательств нет.	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» Ленинградская область, Гатчинский район с Рождественко, ул. Терещенко, д. 2а	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00	000 «Стройкомплект»	№ 0145300008917000186 от 26 июня 2017 года	11 212 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В настоящее время внесены изменения в техническую часть, дата проведения аукциона назначена на 05.06.2017г. (заявлено 5 участников) на 01.04.2017г. смета была готова. От 16.02.2017г. выдано положительное заключение проверки сметной документации ООО "Буржо Экспертс", 31.03.2017г. Было размещено извещение на проведение аукциона и назначена дата проведения аукциона на 21.04.2017г. Аукцион проведен 8.06.2017г., выиграл подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект». Контракт заключен от 26.06.2017г. Срок выполнения работ в течение 80 дней с момента заключения контракта. Сумма принятых бюджетных обязательств по контракту в 2017 году из средств областного бюджета составляет 11000000,00 руб., из средств местного бюджета 212681,86 руб. На 1.11.2017г. работы выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ №1 от 20.10.2017г.		
Итого	16 980 201,54	0,00	16 632 500,00	347 701,54	0,00	5 632 500,00			16 962 883,40	5 750 201,54	5 750 201,54	0,00	5 632 500,00	117 701,54	0,00		

Итого освоено средств в сумме 5632500 рублей подтверждаем:

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района
Администрация администрации Гатчинского муниципального района
Исков Н.В.
Понков С.В.

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района
Орехова Д.И.

02.11.2017

02.11.2017

02.11.2017