

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программы муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.09.2016

№, п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателей по Соглашению (Ст.11-15 Прилож. №1)										Выполнено				Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО)				Остаток средств		Причины неиспользования средств				
		Ввод мощностей в 2016 году		Всего, руб.		в том числе за счет дорожного фонда:		Ввод мощностей		в том числе за счет средств дорожного фонда:		Всего, руб.		в том числе за счет средств дорожного фонда:		в том числе за счет средств дорожного фонда:		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда:							
		кв. м	км/п.м	ЛО	МО	кв. м	км/п.м	ЛО	МО	ЛО	МО	ЛО	МО	ЛО	МО											
		кол-во единиц	кол-во единиц	ЛО	МО	кв. м	км/п.м	ЛО	МО	ЛО	МО	ЛО	МО	ЛО	МО											
1	Межбюджетные трансферты, ВСЕГО:	X	X	51 372 260,00	47 961 387,00	7	8	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 346 627,05	47 961 387,00	18	20	21				
	в том числе по мероприятиям:																									
1	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	X	X	46 245 671,00	43 933 387,00			X	X	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 245 671,00	43 933 387,00							
	в том числе по объектам:																									
1.1.	Строительство участка улично-дорожной сети для обеспечения подъезда к наноцентру в г. Гатчина по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе	X	X	46 245 671,00	43 933 387,00			X	X	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 245 671,00	43 933 387,00						В настоящее время осуществляется проведение конкурсных процедур	
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	X	4433	5 126 589,00	4 028 000,00			X	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 956,05	4 028 000,00							
	из них:																									
2.2	Ремонт, всего:	X	4433	5 126 589,00	4 028 000,00			X	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 956,05	4 028 000,00							
	в том числе по объектам:																									
2.2.1	Ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского (от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Леонова) в г. Гатчина	X	3034	2 870 003,00	2 316 100,00			X	0	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 653,05	2 316 100,00						Работы выполнены на 75%. Контракт от 19.07.2016г. Срок исполнения контракта-60 дней.	

№, п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1)						Выполнено						Остаток средств		Причины неиспользования средств				
		Ввод мощностей в 2016 году		Всего, руб.		в том числе за счет средств дорожного фонда:		Ввод мощностей		Всего, руб.		в том числе за счет средств дорожного фонда:		Всего, руб.			в том числе за счет средств дорожного фонда:			
		конт. в единицы проделано	кв. м	кв. м	пот. м	кв. м	пот. м	кв. м	пот. м	кв. м	пот. м	кв. м	пот. м	кв. м	пот. м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.2.2	Ремонт автомобильной дороги по ул. Нестерова (от Красноармейского проспекта до входа в парк) в г. Гатчина	X	1399	0,183	2 256 586,00	1 711 900,00	544 686,00	X	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 303,00	1 711 900,00	533 403,00	Работы выполнены на 75%. Контракт от 19.07.2016г. Срок исполнения контракта-60 дней.

Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Заместитель главы администрации  Носков И.В.

Председатель комитета финансов  Орехова Л.И.

Главный бухгалтер  Лабирь С.С.

МУ "СК и РКХ и С"

СР