

Приложение 3  
к Соглашению № 1 от «10» августа 2015 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидии по объекту, проектирование которого осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» за

Март 2016 года

(нарастающим итогом) администрации муниципального образования Гатчинский район Ленинградской области

Наименование строки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году			Получено субсидий в 2016 году			Принятые в 2016 году бюджетные обязательства	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год	Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсидий на конец отчетного периода	Примечания (перечень освоенных видов выполненных работ, объем освоения строительно-монтажных работ, готовности объекта (прод.) и прочие возникновшие остатки и т.д.)	
	Всего	в том числе		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет					Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет					федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет			
Комплексная комплексная застройка и благоустройство территории, дер. Истинка, в том числе: финансирование строительства объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация, в том числе проектные работы»	2	0,0	822 000,00	30 000,00	0,0	822 000,00	ООО «СтройСтандарт»	№0145300008 914000477 от 16.01.15	852 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	822 000,00	17	Проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Целевое использование субсидии в сумме \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

подтверждаю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области  
Председатель комитета финансов  
Главный бухгалтер МКУ «С К и Р КХ и С»



Е.В. Любушкина  
Л.И. Орехова  
С.С. Дабырь

«04» 2016 года  
«04» 2016 года  
«04» 2016 года