

Приложение 3
к Соглашению № 1 от «10» августа 2015 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидии по объекту, проектирование которого осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» за июль 2016 года

(нарастающим итогом) администрации муниципального образования Гатчинский район Ленинградской области

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году	в том числе			Получено субсидий в 2016 году	Принято в 2016 году бюджетные обязательства	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год	Выполнение капитало-вложений	Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсидий на конец отчетного периода	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (прод., причины возникновения отставка и т.д.)		
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет						федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет				
Комплексная комбинированная застройка и благоустройство территории, дер. Истинка, в том числе: финансирование строительства объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутридворовые проезды, ливневая канализация, в том числе проектные работы»	2 852 000,00	3 0,0	4 822 000,00	5 30 000,00	6 0,0	7 822 000,00	8 ООО «Стройста нардр»	9 №0145300008 914000477 от 16.01.15	10 852 000,00	11 0,0	12 0,0	13 0,0	14 0,0	15 0,0	16 822 000,00	17 Проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблигэкспертиза».

Целевое использование субсидии в сумме _____ (цифрами и прописью) _____ подтверждается.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Председатель комитета финансов
Главный бухгалтер МКУ «СК и РКХ и С»


 Е.В. Любушкина «02» 08 2016 года
 Л.И. Орехова «02» 08 2016 года
 С.С. Давыдр «02» 08 2016 года