

Приложение 3  
к Соглашению № 1 от «10» августа 2015 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидии по объекту, проектирование которого осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» за август 2016 года

(нарастающим итогом) администрации муниципального образования Гатчинский район Ленинградской области


Наименование строений (объекта)	Претендуя на средства в 2016 году	в том числе			Получено субсидий в 2016 году	Принятые в 2016 году бюджетные обязательства	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год	Выполнение капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсидий на конец отчетного периода	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет						федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет				
Комплексовая компактная застройка и благоустройство территории, дер. Истинка, в том числе финансирование строительства объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка» инвентаризационные proceeds, ливневая канализация, в том числе проектные работы»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	852 000,00	0,0	822 000,00	30 000,00	0,0	822 000,00	ООО «Стройста-Идар»	№0145300008 91.400417 от 16.01.15	852 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	822 000,00	Проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблисполстроя».

Целевое использование субсидии в сумме \_\_\_\_\_

(подпись и прописью)

подтверждаю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области  
Председатель комитета финансов  
Главный бухгалтер МКУ «СК и РКХ и С»



Е.В. Любушкина  
Д.И. Орехова  
С.С. Лабырь

«11» 09 2016 года  
«01» 09 2016 года  
«01» 09 2016 года