

Приложение 3  
к Соглашению № 1 от «10» августа 2015 г.

ОТЧЕТ

об освоении субсидии по объекту, проектирование которого осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» за сентябрь 2016 года (нарастающим итогом) администрации муниципального образования Гатчинский район Ленинградской области

Наименование строений (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году	в том числе		Получено субсидий в 2016 году	Приняты в 2016 году бюджетные обязательства	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год	Выполнено в виде капитальных вложений	Перечислено средств организациям в 2016 году		Остаток субсидий на дату окончания сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, объем освоения строительно-монтажных работ (прод.) приняты во исполнение остатка и т.д.)		
		федеральный бюджет	областной бюджет						федеральный бюджет	областной бюджет				
Комплексная комплексная застройка и благоустройство территории, дер. Истгина, в том числе финансирование строительства объекта «Благоустройство территории, дер. Истгина» в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы»	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	852 000,00	0,0	822 000,00	0,0	822 000,00	ООО «Строй-Стандарт»	№014530/008 914000477 от 16.01.15	852 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	822 000,00	Проектно-сметная документация находится в ГАУ «Леноблиосэксспертиза»

Целевое использование субсидии в сумме \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

подтверждаю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области  
Председатель комитета финансов  
Заместитель Главы администрации  
Директор МКУ «С К и Р КХ и С»

  
Е.В. Любушкина  
Л.И. Орехова  
Т.Ф. Материков  
С.Н. Кононов

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГМР ОТ 21.07.2016 ГОДА, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МКО «С К и Р КХ и С» ОТ 21.07.2016 ГОДА  
В.А. ДЮРНИН