

Отчет

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета администрации МО "Гаринский муниципальный район"

на 01.06.2016 года

(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

Рублей

Наименование объекта	Предусмотрены средства в 2016 году					Получено субсидий в 2016 г.					Приняты в 2016 году бюджетные обязательства			Выполнение в 2016 году по данным формам КС-3 на капитальные затраты	Исполнено средств в организациях в 2016 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (проверка окончательных выполненных работ, наличие документов, подтверждающих исполнение обязательств (ФЗ, приказы, постановления органов власти и т.д.)
	Всего	в том числе:		в том числе:		в том числе:		Контракт	Номер и дата договора	Сумма договора на 2016 г.	по данным формам КС-3	в том числе:			Остаток				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет				М. Подпись	Всего	федеральный бюджет	областного бюджета	местного бюджета				
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Просвещения, д. 1	2		11 230 000,00	0,00	11 000 000,00	230 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Сметная документация подготовлена и передана на проверку в ЦИНИС.	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Итамская средняя общеобразовательная школа» Ленинский район, п. Сясьское, ул. Школьная дом 1	2		11 230 000,00	0,00	11 000 000,00	230 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Смета готова и проверена ЦИНИС, готовы к тех. документация для проведения конкурсных процедур.	
Итого			22 460 000,00	0,00	22 000 000,00	460 000,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Технический надзор	

Целевое использование субсидий в сумме

подтверждаем:

Заступатель Александр Владимирович
 Председатель Исполкома И.В.
 Председатель Исполкома Удлинского муниципального района
 Орехова Л.И.

03.06.2016
 03.06.2016

03.06.2016
 03.06.2016