

Отчет

Приложение № 3

Об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета администрации МО "Гатчинский муниципальный район"

на 01.10.2016 года

(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

рубли

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году					Получено субсидий в 2016 г.		Приняты в 2016 году бюджетные обязательства		Выполнение к концу года по данным формы КС-3 муниципальных образований по порядку	Перчислено средств организациями в 2016 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), прочие условия исполнения (сметка и т.д.))
	Всего	в том числе:		в том числе:		Контрагент	Намер. и дата договора	Сумма договора на 2016 г.	Всего		в том числе:		в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа № 3» Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Прошвенная, д. 1	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00	ООО "СтройТех"	0145300008916000318-0262933-01 от 23.08.2016г.	11 189 565,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	На 30.09.2016г. - закончена работа по устройству основания под площадку. - завершена установка бортового камня по периметру площадки; - завершена закладка дренажной трубы и врезка в систему дренажной канализации; - сделаны уплотнения из природного щебня и камня. идет прокладка кабеля в траншею. Срок выполнения работ в течение 30 (сезонности) дней с момента заключения контракта.	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Павленская средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район, п. Сясьское, ул. Школьная дом 1	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	Размещено заказание на проведение электротехнического аудита 22.09.2016г., истовое заседание муниципальной комиссии 14.10.2016г.	
Итого	22 460 000,00	0,00	22 000 000,00	460 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Целевое использование субсидий в сумме подтверждаем:

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района

Попков С.В.

03.10.2016

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района

Посков И.В.

03.10.2016

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района

Орехова Л.И.

03.10.2016