

Отчет  
 об освоении субсидий по объектам Латвийского района  
 по подпрограмме "Латификация" Ленинградской области в 2014-2018 годах" государственной программы "Ленинградская область: "Обеспечение устойчивого социально-экономического развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение эффективности в Ленинградской области."  
 на 01.05.2016г.  
 (нарастающим итогом в рублях)

МКУ "Служба координации и РКХ в С"

Наименование объекта	Перечислено средств в 2016 году		Подушево субсидия в 2016 г.	Принятые в 2016 году бюджетные обязательства		Выполнение капитальных работ в 2016 году по данным формы КС-3 на основании инвентаризации	Перечислено средств организациям в 2016 году		Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе:		Контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2016г.	Всего		
ПСД	областной бюджет	местный бюджет	Контрагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2016г.	Всего	областного бюджета	местного бюджета		
Распределительный газопровод по д. Куровицы (в том числе проектно-изыскательские работы)	5 043 250,00	4 791 000,00	ООО "СН-КОМПЛЕКС"	МК 03453000186 150000-3 от 29.09.2015	5 043 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приема-передачи МК от 14.01.2016 в связи с необходимостью разработки проекта планировки территории и межквартальной инженерно-технической документации
Распределительный газопровод с. Воскресенское (в том числе проектно-изыскательские работы)	1 864 050,00	1 771 000,00	ООО "СТРОЙПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"	МК 03453000186 15000016-2 от 29.09.2015	1 864 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Акт приема-передачи МК от 16.12.2015 г. в связи с необходимостью разработки проекта планировки территории и межквартальной инженерно-технической документации
ИТОГО: СМР	6 907 300,00	6 562 000,00			6 907 274,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Глава администрации Латвийского муниципального района

В соответствии с распоряжением

Лобушкина Е.В. Администрации ГМР от 30.07.15

Председатель комитета финансов

Р-48 № зам. главы Администрации ГМР по экономике-председ. к. та  
 Орехова Л.И. экон. и инвест. В. АНОРКИН

Заместитель главы администрации

Матриков Т.Ф.

Директор МКУ "С.К. и Ч.КА и С."

Колонов С.Н.

Нел. Лябырь С.С. тел. (81371) 99150