

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет остатков средств областного бюджета, предусмотренных в 2016 году, за апрель 2017 год (нарастающим итогом)

администрации Гатчинского муниципального образования

(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2017 году				Получено субсидий в 2017 году		Принятые в 2016,2017 году бюджетные обязательства		Выпол- нение капи- тало- вложе- ний всего (в т.ч. в 2016 и 2017 году)	Перечислено средств организациям всего (в т.ч. в 2016 и 2017 году)			Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	Всего	в том числе			фед- е- рал- ный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	сумма договора на всего (в т.ч. в 2017 году)	номер и дата до- гово- ра		конт- р- агент	Всего	в том числе				
		феде- ральный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	мест- ный бюд- жет								фед- е- рал- ный бюд- жет			об- ласт- ной бюд- жет	мест- ный бюд- жет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проект комплексно го обустройств а площадок под компактно ю жилищную застройку дер. Истинка, в том числе: финансиров ание строительст ва распредели тельного газопровода , в том числе	1 395 059,85	-	1 319 864,00	75 195,85	-	1 319 864,00	ООО «Мал газет рой»	МК от 02.08. 2016г №014 53000 08916 00029 8	4 961 895,85 (1 319 864,00+ 75 195,85= 1 395 059,85)	3 572 565,21 (3572565,21 (0,00)	3 572 565,21 (3566836,00) (5 729,21)	-	3 393 936,00 (3393936,00) (0,00)	178 626,21 (172900,00) (5 729,21)	1319864,00	Выполнение на 30.12.2016г.- 72,00%. На 30.04.2017 выполнено на 72,00 %,

