

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет остатков средств областного бюджета, предусмотренных в 2016 году, за июнь 2017 год (нарастающим итогом) администрации Гатчинского муниципального образования

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2017 году			Получено субсидий в 2017 году		Приняты в 2016, 2017 году бюджетные обязательства		Выполнение капитальных вложений всего (в т.ч. в 2016 и 2017 году)	Перечислено средств организациям всего (в т.ч. в 2016 и 2017 году)			Остаток субсидий на лице-вых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)			
	Всего	в том числе		федеральный бюджет	областной бюджет	номер и дата договора	сумма на договор		Всего	федеральный бюджет	областной бюджет			местный бюджет		
		федеральный бюджет	областной бюджет												местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Проект комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку дер. Истинка, в том числе: финансирование строительства распредел	1 395 059,85	-	1 319 864,00	75 195,85	-	1 319 864,00	ООО «Мал газетрой»	МК от 02.08.2016г №014 53000 08916 00029 8	4 961 895,85 (1 319 864,00+ 75 195,85= 1 395 059,85)	4 961 895,85 (3572565,21+ 1389330,64)	4 961 895,85 (3566836,00) (1395059,85)	-	4 713 800,00 (3393936,00) (1319864,00)	248 095,85 (172900,00) (75195,85)	0,00	Выполнение на 30.12.2016г.- 72,00%. На 30.06.2017 выполнено на 100,00 %,

тельного газопровода , в том числе проектные работы																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Целевое использование субсидий в 2016 году в сумме 3 393 936,00 рублей (Три миллиона триста девяносто три тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) и в 2017 году в сумме 1 319 864,00 рублей (Один миллион триста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек) подтверждаю.



Глава администрации  
Гатчинского муниципального образования  
Е.В. Любушкина

Председатель Комитета финансов  
Л.И. Орехова

Заместитель главы администрации  
по экономике  
В.А. Норкин

Директор  
МКУ «СК и РКХ и С»  
С.Н. Кононов

*Сек*