


ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области по состоянию на 01.01.2020 года

№п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)	Плановые значения показателей по Соглашению (гр.7 10 Прилож. №1)				Выполнено, руб. (*,**)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (*,**)			Достижение целевых показателей результативности, км/п.м. мостов/проект (*, ***/**/*)	Остаток средств, руб.			Причины неиспользования средств
		Целевые показатели и результативности, км/п.м. мостов/проект (*, ***/**/*)	Объем финансирования в 2019 году, руб. (**)			Всего	За счет средств дорожного фонда		Всего	За счет средств дорожного фонда			Всего (гр. 14=гр. 4- гр. 10)	За счет средств дорожного фонда		
			Всего	За счет средств Дорожного фонда			Всего	За счет средств дорожного фонда		ЛО (гр.15= гр. 5- гр. 11)	МО (гр. 16=гр. 6- гр.12)					
				ЛО	МО			ЛО						МО		
1	ВСЕГО по мероприятию "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. С твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования":	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	0,643	13 252 485,82	12 918 522,01	333 963,81	Подрядчик ООО "ДСК Регион"
1.1	из них: Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	0,643	13 252 485,82	12 918 522,01	333 963,81	Процент готовности 80 %
1.1.1	в том числе по объектам: Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авнатриссы Заверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, м-н "Аэродром"	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	47 466 373,97	46 270 217,99	1 196 155,98	0,643	13 252 485,82	12 918 522,01	333 963,81	В процессе производства работ выявились неучтенные работы: перекладка и защита эл. сетей, изменение диаметра защитного футляра на газопроводе, по предписанию ГИБДД изменение внутр. диаметра кругового движения. В связи с этим требуется корректировка проекта с дальнейшим прохождением экспертизы в ГАУ "Ленобгаэкоэкспертиза"







Муниципальное образование "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Председатель комитета финансов

Директор МКУ "СК и РКХ и С"

Главный бухгалтер МКУ "СК и РКХ и С"

 Л.Н. Нешадим
 Л.И. Орехова
 Н.В. Музычева
 Е.А. Почашева