


«02» марта 2018 г. № 20-УВ/18

Отчет о достижении значимых целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий, реализуемых муниципальным образованием

«Гатчинский муниципальный район» за 1-й квартал 2018 года (с учётом показателей 2017 года) в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

№ п/п	Наименование объекта, мероприятия	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет	Уменьшение целевых показателей результативности %	41,5	36,37	
		Мощность вводимых в эксплуатацию очистных сооружений м3/сутки	3218,75	3218,75	
		Уровень строительной готовности %	40,75	50,93	

И.о. главы администрации МО
«Гатчинский муниципальный район»


/Р.О. Дерендяев/
подпись

