

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской
области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Заключение муниципального контракта	Заключение муниципального контракта, выполнение работ
2.	Ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Тосненская и ул. Некрасова	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Приведение асфальтового покрытия автомобильных дорог в надлежащее состояние	Исполнено
2.1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №1 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	
3.	Обустройство Липовой аллеи и прилегающей к ней территории	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение благоустройства территории и безопасности	Заключение муниципального контракта

				пешеходного движения	
3.1	Расчистка аллеи от разросшихся кустарников, накопившегося мусора, уборка территории после кронирования деревьев	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	
4.	Благоустройство подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение технического и эксплуатационного состояния подземного железнодорожного пешеходного перехода	Заключение муниципального контракта
4.1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, покраска стен, благоустройство прилегающей территории	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	
5.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	3 квартал 2017 года	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Общественные советы частей территории г. Гатчина №1, №2, №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	По исполнению муниципального контракта

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
2.	Приемка и оплата выполненных работ	3-4 квартал 2017 года	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	По исполнению муниципального контракта
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет об использовании и предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.07.2017 года
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Подготовка конкурсной документации

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

_____/Е.В. Любушкина



Е.В. Любушкина

жур. пос.

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)
 МО "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Тосненская и ул. Некрасова	5250 кв.м	5250 кв.м	3 554 171,59	1 819 349,60	1 611 299,99	123 522,00	3554 171,59	1819 349,60	1 611 299,99	123 522,00	3554 171,59	1819 349,60	1 611 299,99	123 522,00	0,00
Обустройство Липовой аллеи и прилегающей к ней территории	1000 м	0	1 035 526,00	798 410,40	199 602,60	37 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 410,40
Благоустройство подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями	1000 кв.м	0	825 638,00	642 740,00	165 533,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 740,00
Итого		0	5 415 335,59	3 260 500,00	1 976 435,59	178 400,00	3554 171,59	1819 349,60	1611 299,99	123 522,00	3554 171,59	1819 349,60	1611 299,99	123 522,00	1 441 150,40



И.о. главы администрации Гатчинского муниципального района _____ Р.О. Дерендяев
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Председатель комитета финансов Гатчинского муниципального района _____ Л.И. Орехова
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Котов Н.Н. тел. 8(81371)9-83-11
 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

01 июля 2017 года

Согласовано:



Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
 _____ Бурак Л.В.
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Handwritten signature or initials in blue ink.