

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области по состоянию на 01.12.2019 года

№п/п	Наименование направления расходования средств, наименование объектов Программы (целевое назначение субсидии)	Плановые значения показателей по Соглашению (гр 7 10 Прилож. №1)				Выполнено, руб. (*,**)			Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО, по платежным поручениям) руб. (**,**)			Достигнуты целевые показатели результативности, км/п.м. мостов/проект (* ***/**/* *)	Остаток средств, руб.			Причины неиспользования средств
		Целевые показатели и результативности, км/п.м. мостов/проект (* ***/**/* *)	Объем финансирования в 2019 году, руб. (**,*)													
			Всего	За счет средств Дорожного фонда		Всего	За счет средств дорожного фонда (по КС-3)		Всего	За счет средств дорожного фонда			Всего (гр. 14=гр. 4-гр. 10)	За счет средств дорожного фонда		
				ЛО	МО		ЛО	МО		ЛО	МО			ЛО (гр.15=гр. 5-гр. 11)	МО (гр. 16=гр. 6-гр.12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ВСЕГО по мероприятию "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. С твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования".	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 221,79	1 196 152,18	44 242 860,46	43 127 940,82	1 114 919,64	0,0	16 475 999,33	16 060 799,18	415 200,15	Подрядчик ООО "ДСК Регион"
	из них:															
1.1	Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО:	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 221,79	1 196 152,18	44 242 860,46	43 127 940,82	1 114 919,64	0,0	16 475 999,33	16 060 799,18	415 200,15	Процент готовности 80 %
	в том числе по объектам:															
1.1.1	Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. Авантиссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по адресу: Ленинградская область, город Гатчина, м-н "Аэродром"	0,853	60 718 859,79	59 188 740,00	1 530 119,79	47 466 373,97	46 270 221,79	1 196 152,18	44 242 860,46	43 127 940,82	1 114 919,64	0	16 475 999,33	16 060 799,18	415 200,15	корректировка проекта с дальнейшим прохождением экспертизы в ГАУ "Леноблгазэкспертиза"

Муниципальное образование "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Глава администрации

Л.Н. Нешадим

Главный бухгалтер

О.М.Василенко

Зам. директора МКУ "СК и РКХ и С"

И.М. Ермолаев

Главный бухгалтер

Е.А. Почашева

