

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии из областного бюджета Ленинградской области муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на финансирование объекта капитального ремонта, являющегося муниципальной собственностью и включенного в государственную программу Ленинградской области в 2017 году по соглашению от 22.02.2017 № 1/6

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Значение целевого показателя результативности				На конец 2017 г. после использования субсидии (фактическое)
			На начало 2017 г.	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)	На конец 2017 г. после использования субсидии (фактическое)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в результате капитального ремонта спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ»	Чел.	170	170	260	380	
2	Развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства	Ед.	0	0	1	1	

таблица 2

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7
1	Ввод объекта в эксплуатацию	дата				21.10.2017 /согласно договору/
2	Выполнение работ	тыс.руб				11 212,68186

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района

С.В. Попков

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района

И.В. Носков

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района

Л.И. Орехова

