

№ 20 - ЧБ/18 от 02.03.18

Форма № 1


Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий  
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и  
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»  
за 1-е полугодие 2018 год

Наименование бюджетополучателя: Мо «Гатчинский муниципальный район»  
наименование муниципального образования

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1.	Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи п.Новый Свет	Уменьшение целевых показателей результативности %	41,5	15,8	
		Мощность вводимых в эксплуатацию очистных сооружений м3/сутки	3218,75	3633	
		Уровень строительный готовности %	40,75	68,71	

Администрация:

Глава администрации  
муниципального образования



/Е.В.Любушкина/

МП

подпись

Ф.И.О.