

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходов на обязательные обязательства при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О развитии развития новых форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)

МО "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование проекта	Плановые показатели результативно сти использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативно сти использования субсидии	Сведения об объемах финансирования							Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2017 года					Неиспользованный остаток межбюджетно по трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Тосненская и ул. Невзорова	5250 кв.м	5250 кв.м	3 554 171,59	1 819 349,60	1 611 299,99	123 522,00	3 554 171,59	1 819 349,60	1 611 299,99	123 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Обустройство Липовой аллеи и прилегающей к ней территории	1000 м	1000 м	1 030 535,93	798 410,40	194 612,53	37 513,00	1 030 535,93	798 410,40	194 612,53	37 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Взлущивание пешеходного перехода	1000 кв.м	0	821 596,63	642 740,00	161 491,63	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 740,00			
Итого			5 406 304,15	3 260 500,00	1 967 404,15	178 400,00	4 584 707,52	2 617 760,00	1 805 912,52	161 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 740,00			

Глава администрации Гатчинского муниципального района

(подпись)

Согласовано

Председатель комитета финансов Гатчинского муниципального района

(подпись)

Председатель комитета по местному самоуправлению, межмуниципальным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

(подпись)

(подпись)

Исполнитель Котов Н.Н. тел. 8(81371)9-83-11
(факсимильная, номер телефона)

01 января 2018 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской
области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I Реализация мероприятий муниципальной программы					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Заключение муниципального контракта	Заключение муниципального контракта, выполнение работ
2.	Ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Тосненская и ул. Некрасова	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Приведение асфальтового покрытия автомобильных дорог в надлежащее состояние	Исполнено (Муниципальный контракт №642095 от 04 апреля 2017г.)
2.1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №1 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	Исполнено

3.	Обустройство Липовой аллеи и прилегающей к ней территории	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение благоустройства территории и безопасности пешеходного движения	Исполнено (Муниципальный контракт №136/17 от 26 июня 2017г.)
3.1	Расчистка аллеи от разросшихся кустарников, накопившегося мусора, уборка территории после кронирования деревьев	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	Исполнено
4.	Благоустройство подземного пешеходного перехода, проходящего от ул. Григорина к микрорайону Аэродром под железнодорожными путями	2-3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение технического и эксплуатационного состояния подземного железнодорожного пешеходного перехода	После заключения муниципального контракта и выполнения подрядной организацией работ выявилось несоответствие невыполнение пунктов технического задания контракта
4.1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов, покраска стен, благоустройство прилегающей территории	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории г. Гатчина №2 и №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Улучшение благоустройства территории	Исполнено

5.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	3 квартал 2017 года	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С», Общественные советы частей территории г. Гатчина №1, №2, №3 МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	По муниципальному контракту №642095 от 04 апреля 2017г. и муниципальному контракту №136/17 от 26 июня 2017г. работы приняты. По муниципальному контракту №122/17 от 09 июня 2017 года акт о приемке выполненных работ не подписан, ведется судебное разбирательство.
----	---	---------------------	---	--	---

II. Контроль за реализацией муниципальной программы

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
2.	Приемка и оплата выполненных работ	3-4 квартал 2017 года	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	По исполнению муниципального контракта

3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет об использовании и предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «С К и РКХ и С»	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Подготовка конкурсной документации и

Глава администрации
Гатчинского муниципального района

М.П.



/Е.В. Любушкина

М.П. Губина Л.И.