

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»
Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области за I квартал 2018г.
администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности по объекту «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	Единица измерения (мест, проц., чел. компл., ед. и т.д.)	Значение целевого показателя результативности					
			На начало 2018 г.	На конец 2017 года в случае не предоставления субсидии	На конец 2017 года после использования субсидии (плановое)	На конец 2017 года после использования субсидии (фактическое)	На конец 2018 года после использования субсидии (плановое)	За I квартал 2018г. после использования субсидии (фактическое)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку	Ед.		*	*	-	1	0
2	Наличие разработанной проектно-сметной документации	Компл.	0	0	1	0	1	0
3	Площадь завершенных строительством плоскостных спортивных сооружений	Кв.м.		*	*	-	1 296	0

* - строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2019 году, в 2017 году осуществляется разработка ПСД.

И.о. главы администрации
Гатчинского муниципального района
Р.О. Дерендяев
Заместитель главы администрации
В.А. Норкин



Директор МКУ «С К и Р КХ и С»

С.Н. Кононов