

об освоении субсидий по объектам, включенным в  
адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета  
Администрации МО "Гатчинский муниципальный район"  
на 01.01.2018 года  
(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

рублей

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году					Получено субсидий в 2017 г.		Приняты в 2017 году бюджетные обязательства*		Выполнение капитальных работ в 2017 году по данным формам КС-3 накопительным порядком	Перечислено средств организациям в 2017 году					Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечисленные основные виды выполненных работ, общее состояние строительных объектов (%), приняты возмещения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе:			федеральный бюджет	в том числе:		Контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2017 г.*	федеральный от областного бюджета	в том числе:				
федеральный бюджет		областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		областной бюджет	местного бюджета										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Пламенская средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район, п. Сускелово, ул. Школьная дом 1	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	ООО «БАРС»	0145300008916000444-0262726-01 от 16.11.2016 г.	5 750 201,54	5 750 201,54	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,00	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки по муниципальному контракту в связи с изменением полных условий возмещения с 19.05.2017 года, о чем составлен Акт от 19.05.2017. Срок предоставления работ составил 5 месяцев. По состоянию на 01.06.2017г. производится работа по монтажу освещения и спирооборудования. В части софинансирования из местного бюджета 230 тыс. руб. по контракту профинансировано ТРВС-ом в 2016 году в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств не исполненных по контракту в 2016 году из средств областного бюджета составляет 5632500,00 руб., из средств местного бюджета 117701,54 руб. На 1.09.2017г. работы завершены, выполнены в полном объеме, о чем составлен Акт выполненных работ №2 от 31.07.2017г. Оплата произведена, остатка бюджетных обязательств нет.	
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» Ленинградская область, Гатчинский район с. Рождественское ул. Терещенко д.24	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	11 000 000,00	ООО «Стройкомплект»	№ 0145300008917000186 от 26 июня 2017 года	11 212 681,86	11 212 681,86	11 212 681,86	0,0	11 000 000,00	212 681,86	0,00	В настоящее время внесены изменения в техническую часть, дата проведения аукциона назначена на 05.06.2017г. (заявлено 5 участников) на 01.04.2017г. смета была готова. От 16.02.2017г. выданно положительное заключение проверки сметной документации ООО "Бюро Экспертиза", 31.03.2017г. Было размещено извещение на проведение аукциона и назначена дата проведения аукциона на 21.04.2017г. Аукцион проведен 8.06.2017г., выиграл подрядчик ООО «Стройкомплект». Контракт заключен от 26.06.2017г. Срок выполнения работ: в течение 80 дней с момента заключения контракта. Сумма принятых бюджетных обязательств по контракту в 2017 году из средств областного бюджета составляет 11000000,00 руб., из средств местного бюджета 212681,86 руб. На 1.11.2017г. Работы выполнены в полном объеме, Акт выполненных работ №1 от 20.10.2017г. На 1.12.2017г. оплата произведена в полном объеме	
<b>Итого</b>	<b>16 980 201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 632 500,00</b>	<b>347 701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 632 500,00</b>			<b>16 962 883,40</b>	<b>16 962 883,40</b>	<b>16 962 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 632 500,00</b>	<b>330 383,40</b>	<b>0,00</b>		

**Целевое использование субсидий в сумме \_\_\_\_\_ подтверждается:**

Председатель Комитета образования Гатчинского муниципального района

Попков С.В.

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района

Носков И.В.

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района

Орехова Л.И.

