

**Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного
мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за 9 месяцев 2018 года**

Наименование бюджетополучателя МО «Гатчинский муниципальный район»


| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевых показателей результативности | Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период) | Фактически достигнутое значение целевого показателя | Примечания (пояснения) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Реконструкция очистных сооружений по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи пос. Новый Свет | Уровень строительной готовности объекта % | 40,75 | 70,1 | Ведутся СМР, пуско-наладочные работы по запуску первой очереди ОС, монтаж технологического оборудования. Прокладка наружных сетей канализации, электромонтажные работы. |
| | | Мощность вводимых в эксплуатацию канализационных сооружений м3/сутки | 3218,75 | 3218,75 | |
| | | | | | |

Глава администрации Гатчинского муниципального района


Е.В. Любушкина



Заместитель главы администрации


В.А. Норкин

Директор МКУ «С К и Р КХ и С»


С.Н. Кононов