

Целевые показатели результативности использования субсидий за II квартал 2019 года
Гатчинский муниципальный район


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				Примечания	
			На начало 2019 г.	На конец 2019 г.	На конец года завершения строительства	За II квартал 2019 г. (фактическое)		объекты
1.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0/0	0/0	174	0	с.Воскресенское	-
2.	Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии)	м	0	0	9 654,70	0	с.Воскресенское	-
3.	Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы (для объектов проектирования)	Да/нет	нет	нет	нет	нет	с.Воскресенское	-

Глава администрации Гатчинского муниципального района

Председатель Комитета финансов

Заместитель главы администрации

И.о. директора МКУ «СК и РКХ и С»



Е.В. Любушкина

Л.И. Орехова

В.А. Норкин

В.В. Вдовиченко