

Целевые показатели результативности использования субсидий за II квартал 2019 года  
Муниципальное образование «Город Гатчина»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				объекты	Примечания
			На начало 2019 г.	На конец 2019 г. после использования субсидий	На конец года завершения строительства	За II квартал 2019 г. (фактическое)		
	Строительство распределительных сетей							
1.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0,0	0,0	169	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	Подготовка докум. для прохождения государственной экспертизы
2.	Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии)	м	0,0	0,0	0,0	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	Подготовка докум. для прохождения государственной экспертизы
3.	Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0,0	0,0	100	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	-
4.	Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/общее кол-во домовладений и квартир x100%)	%	89,54*	89,54*	89,97	89,54*	-	* Уровень газификации МО «Город Гатчина» по состоянию на конец 2019г.

Глава администрации Гатчинского муниципального района


Председатель Комитета финансов


Заместитель главы администрации


Директор МКУ «СК и РКХ и С»


*А.С. Ковалева*

*С.В. Рыжова*

  
Е.В. Любушкина

  
Л.И. Орехова

  
И.В. Носков

  
Н.В. Музычева