

**Учет**  
об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета администрации МО "Гатчинский муниципальный район" на 01.12.2017 года  
(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году					Получено субсидий в 2017 г.			Приняты в 2017 году бюджетные обязательства*			Выполнение капиталовложений в 2017 году по данным формы КС-3 накопительным порядком	Перечислено средств организациям в 2017 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (%), причины возникновения остатка и т.д.)
	в том числе			в том числе		в том числе		Комплагент	Номер и дата договора	Сумма договора на 2017 г.*	Всего		Федеральный бюджет	в том числе:		Остаток субсидий на лицевых счетах		
	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	областной бюджет	Федеральный бюджет	областной бюджет							местного бюджета				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Пламенная средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район, п. Саскелево, ул. Школьная дом 1	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	ООО «БАРС»	014530000891600044-0262726-01 от 16.11.2016 г.	5 750 201,54	5 750 201,54	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,00	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки по муниципальному контракту в связи с изменением погодных условий возобновлены с 19.05.2017 года, о чем составлен Акт 6/н от 19.05.2017г. Срок приостановки работ составил 5 месяцев. По состоянию на 01.06.2017г. производится работы по монтажу освещения и спортоборудования. В части финансирования из местного бюджета 230 тыс. руб. по контракту профинансировано ГРБС-ом в 2016 году в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств не исполненных по контракту в 2016 году из средств областного бюджета составляет 5632500,00 руб., из средств местного бюджета 117701,54 руб. На 1.09.2017г. работы завершены, выполнены в полном объеме, о чем составлен Акт выполненных работ №2 от 31.07.2017г. Оплата произведена, остатка бюджетных обязательств нет.			
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» Ленинградская область, Гатчинский район с. Рождественно, ул. Терещенко, д. 2а	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00	ООО «Стройкомплект»	№ 0145300008917000186 от 26 июня 2017 года	11 212 681,86	11 212 681,86	11 212 681,86	0,0	11 000 000,00	212 681,86	0,00	В настоящее время внесены изменения в техническую часть, дата проведения аукциона назначена на 05.06.2017г. (заявлено 5 участников) на 01.04.2017г. смета была готова. От 16.02.2017г. выдано положительное заключение проверки сметной документации ООО "Бюро Экспертиза", 31.03.2017г. Было размещено извещение на проведение аукциона и назначена дата проведения аукциона на 21.04.2017г. Аукцион проведен 8.06.2017г., выиграл подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект». Контракт заключен от 26.06.2017г. Срок выполнения работ в течение 80 дней с момента заключения контракта. Сумма принятых бюджетных обязательств по контракту в 2017 году из средств областного бюджета составляет 11000000,00 руб., из средств местного бюджета 212681,86 руб. На 1.11.2017г. работы выполнены в полном объеме. Акт выполненных работ №1 от 20.10.2017г. На 1.12.2017г. оплата произведена в полном объеме			
<b>Итого</b>	<b>11 230 000,00</b>	<b>16 632 500,00</b>	<b>347 701,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5 632 500,00</b>			<b>16 962 883,40</b>	<b>16 962 883,40</b>	<b>16 962 883,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16 632 500,00</b>	<b>330 383,40</b>	<b>0,00</b>				

подтверждаем:

**Целевое использование субсидий в сумме**

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района  
Понков С.В.  
01.12.2017

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района  
Носков И.В.  
01.12.2017

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района  
Орехова Л.И.  
01.12.2017

*Александр*