

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования МО «Город Гатчина» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности субсидии	Сведения об объемах финансирования						Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года						Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	
			Всего (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)*		За счет средств внебюджетных источников (рублей)*			Всего (рублей)		За счет средств областного бюджета (рублей)		За счет средств внебюджетных источников (рублей)			
			4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15		16
1		3															17
Выполнение работ по ремонту покрытия по ул. Гоголя, переулок Гоголя и Некрасова в г. Гатчина	2276 кв. м.	2276 кв. м.	1773649,73	1470000,00	291504,73	12145,00	1470000,00	1773649,73	1470000,00	291504,73	12145,00	1470000,00	1773649,73	1470000,00	291504,73	12145,00	0,00
Устройство тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г. Гатчина	538,6 кв. м.	538,6 кв. м.	1588089,00	1142600,00	425710,00	19779,00	1142600,00	1588089,00	1142600,00	425710,00	19779,00	1142600,00	1588089,00	1142600,00	425710,00	19779,00	0,00
Устройство освещения детской игровой площадки (установка дополнительных опор) по адресу: г. Гатчина, Красноармейский пр., д.34	4 шт.	4 шт.	172898,00	111900,00	46182,00	14816,00	111900,00	172898,00	111900,00	46182,00	14816,00	111900,00	172898,00	111900,00	46182,00	14816,00	0,00
Выполнение работ по	542 кв. м.	542 кв. м.	477248,00	362000,00	104838,00	10410,00	362000,00	477248,00	362000,00	104838,00	10410,00	362000,00	477248,00	362000,00	104838,00	10410,00	0,00

ремонту покрытия участка автомобильн ой дороги «проезд Александр- слободской» (от ул. Новопролет арская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградск ой области	x	x	4011884,73	3086500,00	868234,73	57150,00	3086500,00	4011884,73	3086500,00	868234,73	57150,00	4011884,73	3086500,00	868234,73	57150,00	0,00
Итого																

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования

Л.Н. Нешалим

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования

Л.И. Орехова

(подпись)

(фамилия, инициалы)



Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

**Администрации муниципального образования Гатчинского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.					
1.	Выполнение работ по ремонту покрытия по ул. Гоголя, пер. Некрасова и пер. Гоголя в г. Гатчина, Ленинградской области		Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С»		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	1-2 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С»	Заключение муниципально го контракта	Подача заявок с 27.06-05.07.2019. Аукцион состоялся 08.07.19 победитель ООО "СК ДорСтрой", контракт от 18.07.2019.
1.2.	Выполнение работ по ремонту покрытия по ул. Гоголя, пер. Некрасова и пер. Гоголя в г. Гатчина, Ленинградской области	3 квартал 2019	Подрядная организация	Восстановлени е асфальтового покрытия по ул. Гоголя, пер. Некрасова и пер. Гоголя	Работы фактически выполнены на сумму 1 761 504,73 руб. соответствуют техническому заданию без учета установки дорожных знаков. В процессе производства работ отпала необходимость в установке дорожных знаков, составлена сопоставительн ая ведомость, в результате сумма снизилась на 66015,93 руб. от

					суммы контракта 1 827 520,66 руб.
1.3.	Приемка объекта в порядке установленном контрактом	3 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», представители инициативных комиссий части территории №1 МО «Город Гатчина»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт приемки работ от 18.09.2019 № б/н
2.	Устройство тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г.Гатчина, Ленинградской области		Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	1-2 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству	Заключение муниципально го контракта	Заключен МК № 75/19 от 29.04.19
2.2.	Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г.Гатчина	3 квартал 2019	Подрядная организация	Устройство тротуаров позволит снизить социальную напряженность населения, их безопасное и комфортное передвижение. Повышение безопасности дорожного движения.	Выполнены работы по устройству тротуара по ул. Диагональной до пересечения с ул. Старая дорога в г.Гатчина в соответствии с условиями технического задания
2.3.	Приемка объекта в порядке установленном контрактом	3 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству, представители инициативных комиссий части территории №2 МО «Город Гатчина»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт приемки работ от 28.06.2019 № б/н
3.	Устройство освещения детской игровой площадки (установка дополнительных опор) по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, Красноармейский пр. д. 34		Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству		

3.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству	Заключение муниципально го контракта	Контракт №804 от 17.09.2019 на сумму 158 082,00 рублей
3.2.	Выполнение работ по устройству освещения детской игровой площадки (установка дополнительных опор)	4 квартал 2019	Подрядная организация	Устройство освещения позволит повысить безопасность детей в темное время суток.	Выполнены работы по устройству освещения детской игровой площадки.
3.3.	Приемка объекта в порядке установленном контрактом	4 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, комитет по строительству, представители инициативных комиссий части территории №3 МО «Город Гатчина»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт сдачи-приемки работ №б/н от 30.11.2019
4.	Выполнение работ по ремонту покрытия участка автомобильной дороги «проезд Александро-слободской» (от ул. Новопролетарская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградской области		Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С»		
4.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С»	Заключение муниципально го контракта	МК №176/19 от 13.09.2019 на сумму 521 053,00 руб., доп. согл. к МК от 11.10.19 на 513 168,00
4.2.	Выполнение работ по ремонту покрытия участка автомобильной дороги «проезд Александро-слободской» (от ул. Новопролетарская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградской области	4 квартал 2019	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия.	Работы по ремонту покрытия участка автомобильной дороги «проезд Александро-слободской» (от ул. Новопролетарская до ул. Пионерская) в г. Гатчина Ленинградской области выполнены.

4.3.	Приемка объекта в порядке установленном контрактом	4 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», представители инициативных комиссий части территории №5 МО «Город Гатчина»	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт приемки законченного объекта приемочной комиссией №б/н от 10.12.2019
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020 гг.»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», комитет по строительству		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	3-4 квартал 2019	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», комитет по строительству	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Произведена приемка и оплата работ по акту приемки работ от 28.06.2019 № б/н, акту приемки работ от 19.09.2019 № б/н, от 30.11.2019 № б/н, от 10.12.2019 № б/н.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом			Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке муниципального бюджета	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», комитет по строительству	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка не требуется.
----	---	--	---	--	-----------------------------