

**Целевые показатели результативности использования субсидий за III квартал 2019 года  
Муниципальное образование «Город Гатчина»**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				объекты	Примечания
			На начало 2019 г.	На конец 2019 г. после использования субсидий	На конец года завершения строительства	За III квартал 2019 г. (фактическое)		
	<b>Строительство распределительных сетей</b>							
1.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0,0	0,0	169	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	Подготовка докум. для прохождения государственной экспертизы
2.	Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии)	м	0,0	0,0	0,0	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	Подготовка докум. для прохождения государственной экспертизы
3.	Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0,0	0,0	100	0,0	Мкр-н Мариенбург, г. Гатчина	-
4.	Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/общее кол-во домовладений и квартир x100%)	%	89,54*	89,54*	89,97	89,54*	-	* Уровень газификации МО «Город Гатчина» по состоянию на конец 2021г.

**Администрация:**

Глава администрации  
Гатчинского муниципального района



Любушкина Е.В.

**Комитет:**

Заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому  
комплексу Ленинградской области

А.Ю. Белов

*С.Ю. Кафанов*

*Е.В. Любушкина*

*А.Ю. Белов*