

Приложение 4
к Соглашению №05-НПЧг-17 от 03 апреля 2017г.

Целевые показатели результативности использования субсидий за III квартал 2018 года
Гатчинский муниципальный район

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение целевых показателей				Примечания	
			На начало 2018 г.	На конец 2018 г.	На конец года завершения строительства	За III кв. 2018 г. (фактическое)		объекты
Строительство распределительных сетей								
1.	Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте	м	0,0	0,0	9 654,70	0,0	с.Воскресенское	Выполнение проекта планировки и межевания территории
			0,0	0,0	5413,00	0,0	д.Куровицы	Прохождение государственной экспертизы проекта
			800,0	4503,0	4503,0	4503,0	п.Лукаши	Завершение МК №014520 00004171616
2.	Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии	шт.	0,0	0,0	174	0,0	с.Воскресенское	Выполнение проекта планировки и межевания территории
			0,0	0,0	289	0,0	д.Куровицы	Прохождение государственной экспертизы проекта
			0,0	0	150	70	п.Лукаши	Завершение МК №01452 000004171616


3.	Доля протяженности построенных газопроводов от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы)	%	0,0	0,0	100	0,00	с.Воскресенское	-
			0,0	0,0	100	0,0	д.Куровицы	-
			17,76	100	100	100	п.Лукаши	-
4.	Уровень газификации населенного пункта (количество газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир x 100%)	%	0,0	0,0	100	0,0	с.Воскресенское	-
			0,0	0,0	100	0,0	д.Куровицы	-
			0,0	0	100*	100*	п.Лукаши	Макс. уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл. всех домовладений и квартир, получ. тех. возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии

Глава администрации Гатчинского муниципального района


Председатель Комитета финансов

Заместитель главы администрации


Директор МКУ «СК и РКХ и С»




 Е.В. Любушкина



 Л.И. Орехова



 И.В. Носков



 С.Н. Кононов