

Об освоении субсидий по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу за счет средств областного бюджета администрации МО "Гатчинский муниципальный район" на 01.10.2017 года

(заполняется с нарастающим итогом в руб.)

Рубли

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году					Получено субсидий в 2017 г.		Принятые в 2017 году бюджетные обязательства*		Выполнение капитальных работ в 2017 году по данным формам РС-3 накопительный М.П.Р.И.О.М.	Перечислено средств организациям в 2017 году			Остаток субсидий на лицевых счетах	17	
	Всего	в том числе:			федеральный бюджет	в том числе:		Контракт	Номер и дата договора		Сумма договора на 2017 г.*	Всего	в том числе:			
федеральный бюджет		областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет		областной бюджет	местного бюджета			федеральный областного бюджета			областного бюджета	местного бюджета		
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Даманская средняя общеобразовательная школа», Гатчинский район, п. Сякскелва, ул. Школьная дом 1	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,0	5 632 500,00	000 «БАРС»	0145300008916000444-0262726-01 от 16.11.2016 г.	5 750 201,54	5 750 201,54	5 750 201,54	0,0	5 632 500,00	117 701,54	0,00	Работы по капитальному ремонту спортивной площадки по муниципальному контракту в связи с изменением погодных условий возобновлены с 19.05.2017 года, о чем составлен Акт 6/н от 19.05.2017г. Срок приостановки работ составил 5 месяцев. По состоянию на 01.06.2017г. выполняются работы по монтажу освещения и спортоборудования. В части финансирования из местного бюджета 230 тыс. руб. по контракту профинансировано ГРБ-ом в 2016 году в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств не исполненных по контракту в 2016 году из средств областного бюджета составляет 5632500,00 руб., из средств местного бюджета 117701,54 руб. На 1.09.2017г. работы завершены, выполнены в полном объеме. Остаток бюджетных обязательств по контракту в 2017 году составляет 31 07 2017г. Оплата произведена, остатка бюджетных обязательств нет.
Капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождственская СОШ» Ленинградской области, Гатчинский район с. Рождствено, ул. Терешенко, д. 2а	11 230 000,00	0,0	11 000 000,00	230 000,00	0,0	0,00	ООО «Стройкомплект»	№ 0145300008917000186 от 26 июня 2017 года	11 212 681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	В настоящее время внесены изменения в техническую часть, дата проведения аукциона назначена на 05.06.2017г. (заявлено 5 участника) на 01.04.2017г. смета была готова. От 16.02.2017г. выдано положительное заключение проверки сметной документации ООО "Бюро Экспертиз", 31.03.2017г. Было размещено извещение на проведение аукциона и назначена дата проведения аукциона на 21.04.2017г. Аукцион проведен 8.06.2017г., выиграл подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект». Контракт заключен от 26.06.2017г. Срок выполнения работ: в течение 80 дней с момента заключения контракта. Сумма принятых бюджетных обязательств по контракту в 2017 году из средств областного бюджета составляет 11000000,00 руб., из средств местного бюджета 212681,86 руб. На 1.10.2017г. установлен забор и заканчивают отсылку
Итого	16 980 201,54	0,00	16 632 500,00	347 701,54	0,00	5 632 500,00			16 962 883,40	5 750 201,54	5 750 201,54	0,00	5 632 500,00	117 701,54	0,00	

Целевое использование средств в сумме \_\_\_\_\_

подтверждаем:

Председатель комитета образования Гатчинского муниципального района

Полков С.В.

02.10.2017

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района

Носков И.В.

02.10.2017

Председатель Комитета финансов Гатчинского муниципального района

Орехова Л.И.

02.10.2017



С.И.Сидорова