

ОТЧЕТ


об освоении субсидии по объекту, проектирование которого осуществляется в целях реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на 2013-2020 годы» за январь 2016 года (нарастающим итогом) администрация муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области

Наименование строки (объекта)	Прислужено в 2016 году		в том числе		Получено субсидий в 2016 году	Принятие в 2016 году бюджетные обязательства	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год	Выполнение капитало-вложений	Поручено организациям в 2016 году		Оста-ток суб-сидий на лице-вые сче-тах	17			
	Всего	в том числе	федераль-ный бюд-жет	областной бюджет						Всего	в том числе					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Комплексная капитальная застройка и благоустройство территории, дер. Исконка, в том числе: финансирование строительства объекта «Заказное строительство территории, дер. Исконка: благоустройство территории, дворовая канализация, в том числе проектные работы»	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	832 000,00	0,0	832 000,00	30 000,00	0,0	0,0	ООО «СройСт» 914000477 от 16.01.15	№0143200008 914000477 от 16.01.15	832 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проектно-сметная документация находится в государственном архиве. Заключен договор по историко-культурной экспертизе от 04.02.2016 года

Целевое использование субсидии в сумме \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)

подтверждаю.

Глава администрации Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области  
Председатель комитета финансов  
Главный бухгалтер МКУ «С К и Р КХ и С»



Е.В. Любушкина  
Л.И. Орехова  
С.С. Лабырь

« » 2016 года  
« » 2016 года  
« » 2016 года

*Смирнова-Иванова*