

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под коммунальную жилищную застройку в сельской местности»
Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области за I квартал»
Администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	На начало 2017 г.	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии	Значение целевого показателя результативности		За I квартал 2017 г.
						На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)	На конец 2017 г. после использования субсидии (фактическое)	
1	Строительство объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы	Обеспеченность населения внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией	%	0	0	45	-	0
		Протяженность построенной дорожной сети	м	0	0	1950,06	-	0
		Протяженность построенных инженерных сетей	м	0	0	1912,0	-	0

таблица 1


№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности	
				Ввод объекта в эксплуатацию	Выполнение работ
1	Строительство объекта «Благоустройство территории, дер. Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация», в том числе проектные работы	Ввод объекта в эксплуатацию	дата	Декабрь 2017 г.	
		Выполнение работ	тыс. руб		127 583,3


таблица 2

Заместитель главы администрации

Г.Ф. Материков



Ленинградская область
Администрация муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»
Директор МКУ «СЖ и РЖХ и С»

С.Н. Кононов



ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
 Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за I квартал 2017 г.
 Администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»


таблица 1

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности				
				На начало 2017 г.	На конец 2017 г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2017 г. после использования субсидии (плановое)	За I квартал 2017 г.	
1	Проектирование объекта «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	Увеличение численности населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом	зем. уч. %	200 зем. уч. под ИЖС	200 зем. уч. под ИЖС	200 зем. уч. под ИЖС	200 зем. уч. под ИЖС	0
2	Проектирование объекта «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	Развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства	%	0	0	100	0	0


таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности	
				Дата	Значение целевого показателя результативности
1	Проектирование объекта «Строительство универсальной спортивной площадки, в том числе проектные работы, дер. Истинка»	Выполнение работ	тыс.руб	Декабрь 2017 г.	2106,00

Глава администрации
 Гатчинского муниципального района
 Е.В. Любушкина



Директор ИЖС и РЖХ и С»
 С.Н. Кононов



Меркуль