

об освоении субсидий по объектам Итчинского района подпрограммы "Водооснабжение и водоотведение Ленинградской области на 2014-2018 годы",
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности в Ленинградской области"

на 01.01.2017г.

(нарастающим итогом в рублях)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2016 году		Получено субсидий в 2016 г.	Приняты в 2016 году бюджетные		Выполнение капитальных работ в 2016 году по данным	Перечислено средств организациям в		Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ)			
	Всего	в том числе:		Контрагент	Номер и дата договора		Сумма договора на 2016г.	Всего			в том числе:		
СМР		областной бюджет	местный бюджет				областного бюджета	местного бюджета					
Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения от водопроводной башни до старой котельной и до д.№47 по ул. Новая в дер. Жабино	4 783 517,63	4 305 165,00	478 352,63	ООО "СЗНК "	МК 01453000089 16000413 от 24.10.2016г	4 585 801,76	4 585 801,76	4 585 801,76	4 585 801,76	4 127 220,76	458 581,00	0,00	Согл.№ 38-БР/16 от 30.06.2016г.
ИТОГО:	4 783 517,63	4 305 165,00	478 352,63			4 585 801,76	4 585 801,76	4 585 801,76	4 585 801,76	4 127 220,76	458 581,00	0,00	

Целевое использование субсидии в сумме 4 127 220,76 (четыре миллиона сто двадцать семь тысяч двести двадцать рублей 76 копеек) подтверждаю.

Глава администрации Итчинского муниципального района

Е.В. Любушкина

Председатель комитета финансов

Директор МКУ "СК и Р КХ и С"

Т.Ф. Материков

Л.И. Орехова

С.Н. Кононов