

## ПЕРЕЧЕНЬ


целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  
 мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»  
 Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области за полугодие 2018г.  
 администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»

таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности по объекту "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы (II этап)	Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.)	Год	Значение целевого показателя результативности			
				На начало 2018 г.	На конец 2018г. в случае не предоставления субсидии	На конец 2018г. после использования субсидии (плановое)	За полугодие 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспеченность населения внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией	%	2018	0	0	100	0
2	Протяженность построенной дорожной сети	м	2018	0	0	1954,33	0
3	Протяженность построенных инженерных сетей	м	2018	0	0	2346,0	0

Глава администрации  
 Гатчинского муниципального района  
 \_\_\_\_\_ Е.В. Любушкина  
 Заместитель главы администрации  
 \_\_\_\_\_ В.А. Норкин

Директор МКУ «С.К и Р.КХ и С»

 С.Н. Кононов