




## ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей результативности использования субсидии в 2018 году в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» мероприятия по реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» Государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области за 2018 год. администрации муниципального образования «Гатчинский муниципальный район»

таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя результативности по объекту "Благоустройство территории, дер.Истинка: внутриплощадочные проезды, ливневая канализация", в том числе проектные работы (I этап) | Единица измерения (мест, проц., чел., компл., ед. и т.д.) | Год  | Значение целевого показателя результативности |   |   |             |
|-------|--|---|------|---|---|---|-------------|
|       |  |   |      | На начало 2018 г.                             | На конец 2018г. в случае не предоставления субсидии | На конец 2018г. после использования субсидии (плановое) | За 2018 год |
| 1     | 2  | 3   | 4    | 5   | 6   | 7   | 8           |
| 1     | Обеспеченность населения внутриплощадочными проездами, ливневой канализацией   | %   | 2018 | 80  | 80  | 100   | 100         |
| 2     | Протяженность построенной дорожной сети  | м   | 2018 | 1950,06                                       | 1950,06   | 1950,06   | 1950,06     |
| 3     | Протяженность построенных инженерных сетей   | м   | 2018 | 1912,0  | 1912,0  | 1912,0  | 1912,0      |


 Глава администрации  
 Гатчинского муниципального района  
 Администрация Е.В. Любушкина  
 Заместитель главы администрации  
 В.А. Норкин

Директор МКУ «СК и РКХ и С»  
  
 Н.В. Музычева  
 Председатель Комитета финансов администрации  
 Гатчинского муниципального района  
  
 Л.И. Орехова