

Промежуточный отчет

об использовании средств дотации, предоставленных на основании распоряжения Правительства Ленинградской области от 09 марта 2017 года №139-р «О предоставлении в 2017 году из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Ленинградской области».

по состоянию на «29» декабря 2017 года

тыс. рублей

№ п/п	Объем дотации, предусмотренный распоряжением ПЛО	Наименование мероприятий, финансируемых за счет средств дотации	Сумма муниципального контракта	Получено средств дотации в текущем финансовом году	*Сведения о сроках освоения средств дотации
1	2 16 449,50538	3 Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Кирасирский проезд в городе Гатчина.	4 16 449,50538	5 16 449,50538	6 В связи с отсутствием разрешения на реконструкцию, необходимостью корректировки проекта по устройству основания дорожной одежды обводных грунтов, по переустройству газопровода (акты о приостановке работ от 15.05.2017, от 01.09.2017 и от 13.11.2017) работы по муниципальному контракту № 84/17 от 10.05.2017 приостанавливались три раза. В рамках акта по приостановке работ от 13.11.2017 документы по корректировке проекта на 29.12.2017 года отсутствуют. По состоянию на 29.12.2017 выполнено и оплачено работ по контракту на сумму 13 310,68789 тыс. руб., остаток средств в бюджете МО «Город Гатчина» 3 138,81749 тыс. руб.

* планируемые (фактические) сроки выполнения работ, в случае отсутствия муниципального контракта, планируемые сроки его заключения (статья проведения конкурсных процедур). Объективные причины неосвоения средств дотации в текущем финансовом году.



Глава администрации
Гатчинского муниципального района

Е.В. Любушкина

Мороз Орехова А.И.